

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 173/09/2020/MO**

**Súvislá oprava povrchu vozovky mikrokobercom na ceste č. III/3343 – od križovatky s I/17  
v smere od Hanisky – Čaňa železničné pristanište**

uzatvorenej v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)

**Článok 1  
Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo	
podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať	
osoba oprávnená rokovať vo veciach prevádzkových:	Ing. Juraj Gubík, riaditeľ prevádzkového úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Zuzana Fejesová, námestník pre strediská
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: <a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.scksk.sk">www.scksk.sk</a>
(ďalej ako „objednávateľ“)	
a	
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>EUROVIA SK, a.s.</b>
sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
stavbyvedúci:	Ing. Štefan Balint – hlavný stavbyvedúci
IČO:	31 651 518
DIČ:	200490274
IČ DPH:	SK200490274
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700, Swift/BIC: GIBASKBX
právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 248/V
kontakt:	závod Prešov, Jelšová 24, 080 05 Prešov tel.: 051/77 33 433, e-mail: <a href="mailto:zavod-po@eurovia.sk">zavod-po@eurovia.sk</a>
(ďalej ako „zhotoviteľ“)	
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)	

## **Preambula**

Dňa 24.09.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 173/09/2020/MO, Súvislá oprava povrchu vozovky mikrokobercom na ceste č. III/3343 – od križovatky s I/17 v smere od Hanisky – Čaňa železničné priecestie (ďalej aj ako „zmluva“).

Na základe obhliadky staveniska realizovanej dňa 22.10.2020, bolo na základe skutkového stavu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a s tým súvisiaceho zabezpečenia potrebnej kvality vykonaných stavebných prác zhotoviteľom požiadané o prerušenie pokládky druhej vrstvy EM8 podľa článku IV Prerušenie prác na diele a zmeny diela, bod 4.4 zmluvy.

Stavebné práce na diele podľa zmluvy sú tak z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok prerušené odo dňa 12.10.2020 až do momentu, kedy poveternostné podmienky budú dovoľovať realizáciu stavebných prác na diele, na základe čoho bude zhotoviteľ pokračovať v pokládke druhej vrstvy EM8.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v zmysle ustanovenia článku XIX Záverečné ustanovenia bod 19.3 zmluvy s poukazom na ustanovenie článku IV Prerušenie prác na diele a zmeny diela bod 4.4 zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

## **Čl. II**

### **Predmet dodatku**

1. Čl. III Miesto a čas plnenia bod 3.2 sa mení nasledovne:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do **30.05.2021**.

2. Čl. IV Prerušenie prác na diele a zmeny diela sa v bode 4.4 za poslednú vetu dopĺňa nasledovné znenie:

Ak je čas trvania prekážky podľa tohto bodu dlhší ako 1 mesiac, zaväzuje sa zhotoviteľ pri obnovení prác z dôvodu pomnutia tejto prekážky predložiť objednávateľovi na schválenie návrh upraveného harmonogramu vecného a časového postupu prác.

## **Čl. III**

### **Osobitné dojednania**

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na diele - úseku cesty III/3343, ktorý je predmetom rekonštrukcie (ďalej ako „cesta“), od prerušenia prác na diele až do ich obnovenia nie je obmedzená cestná premávka a v zimnom období, od 01.11 príslušného roka až do 31.03 nasledujúceho roka prebieha na predmetnom úseku cesty výkon zimnej údržby ciest a všetky ostatné úkony, ktoré je objednávateľ ako správca cesty v zmysle platných právnych predpisov povinný vykonávať. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedené činnosti nebudú mať vplyv na kvalitu doposiaľ vykonaných prác.
2. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku prehlasuje a zaväzuje sa, že ak sa stavebnotechnický stav cesty v čase prerušenia prác následkom procesov uvedených v bode 1 tohto článku alebo následkom poveternostných podmienok akokoľvek zhorší, uvedie cestu do stavebnotechnického stavu, v akom bola v čase prerušenia prác na vlastné náklady, bez nároku na zmenu celkovej ceny diela dojednanej v zmluve. Posúdenie stavu cesty pre účely tohto bodu zrealizuje objednávateľ a takto vyhodnotený stav sa zaväzuje zhotoviteľ akceptovať. O termíne posúdenia sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa vopred informovať, prizvať ho na prehliadku o ktorej priebehu a výsledku sa vyhotoví písomný protokol s prípadným popisom zhoršenia stavu cesty podľa tohto bodu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v realizácii diela na podklade písomnej výzvy objednávateľa a to v termíne, ktorý vo výzve určí objednávateľ, a ktorý nesmie byť kratší ako 3 pracovné dni odo dňa doručenia takejto výzvy. V rámci uvedenej lehoty sa zaväzuje zhotoviteľ zároveň predložiť harmonogram

vecného a časového postupu prác a predložiť ho objednávateľovi aj s prípadným zohľadnením prác podľa bodu 2 tohto článku dodatku.

#### Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
4. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa 12. 11. 2020

Za objednávateľa:

\_\_\_\_\_  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

V Košiciach, dňa 11. 11. 2020

Za zhotoviteľa:

\_\_\_\_\_  
EUROVIA SK, a.s./  
Ing. Jiraj Dančišín/  
člen predstavenstva a.s.

\_\_\_\_\_  
EUROVIA SK, a.s.  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva a.s.

