

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo zhotoviteľa: 10/2018
číslo objednávateľa: 150/09/2018/MI
Rekonštrukcia mostov

Časť č. 1 – Rekonštrukcia mosta M 1828 cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „ZVO“)

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
sídlo:
podľa zriaďovacej listiny: **Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice**
korešpondenčná adresa: **Ostrovského 1, 040 01 Košice**
osoba konajúca v mene organizácie: **Ing. Jozef Rauch, riaditeľ**
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných: **Ing. Matej Pindroch, investično - technický námestník**
osoba zodpovedná za prevzatie prác: **Ing. Anton Koľvek, referent mostov**
IČO: **35 555 777**
DIČ: **202 177 2544**
IČ DPH: **SK2021772544**
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA**
právna forma: **príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom**
spojenie: **tel.: 055/78 60 011**
e-mail: sekretariat@scksk.sk

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **IZOLEX BAU s.r.o.**
sídlo: **Bačíkova 3023/7B, 040 01 Košice**
osoba konajúca v mene spoločnosti: **Ing. Richard Havrilla, konateľ**
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: **Ing. Richard Havrilla**
vo veciach realizačných: **Ing. Rastislav Jurko**
stavbyvedúci: **Ing. Rastislav Jurko**
IČO: **31721770**
DIČ: **2020493717**
IČ DPH: **SK2020493717**
bankové spojenie: **Tatra banka a. s.**
IBAN: **SK72 1100 0000 0029 2285 9371**
právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
spojenie: tel.: **0903655214**
e-mail: **izolex@izolex.sk**

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 07.11.2018 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo, číslo zhotoviteľa: 10/2018, číslo objednávateľa: 150/09/2018/MI, Rekonštrukcia mostov Časť č. 1 – Rekonštrukcia mosta M 1828 cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce (ďalej aj ako „zmluva“).

Na základe obhliadky realizovanej stavby zo dňa 25.06.2019, bolo na základe skutkového stavu po búracích prácach na vrchnej stavbe a priestorov okolo nosníkov skonštatovaná potreba výmeny 3. nosníka. Nosníky však, po konzultáciách s možnými dodávateľmi, nie je možné vyrobiť v takom termíne, ktorý by umožnil ukončenie prác na diele do zimného obdobia.

Na základe uvedených skutočností požiadal zhotoviteľ listom č. KO 51/2019 zo dňa 28.06.2019 objednávateľa o schválenie zmeny stavby pred dokončením na základe zmeny technického riešenia opravy mosta, a listom č. KO 52/2019 zo dňa 28.06.2019 o uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve, čomu objednávateľ listom č. ITU – 2019/921-5943 zo dňa 12.07.2019 vyhovel.

Namiesto výmeny nosníkov sa zmluvné strany sa dohodli na realizácii sanácie nosníkov. Nosníky Vloššák sa zosilnia nalepením uhlíkových lamíel Sika Carbodur. Zosilnenie uvedeným spôsobom sa realizuje na všetkých nosníkoch a to vzhľadom na skutkový stav ostatných nosníkov a aj vzhľadom na požiadavku projektanta, aby bola celá nosná konštrukcia staticky identická a kompaktná.

V zmysle ustanovenia článku VI Termín plnenia diela bod 5 zmluvy zhotoviteľ listami č. KO 52/2019 zo dňa 28.06.2019 a č. 91/2019 zo dňa 03.09.2019 písomne požiadal objednávateľa o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác na diele podľa zmluvy a zároveň oznámil objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia, resp. sťažujú vykonanie diela podľa zmluvy, a ktorých následkom bude omeškanie s vykonaním diela.

Omeškanie s vykonaním diela nastalo z dôvodu potreby technologických prestávok na tuhnutie a tvrdnutie o 45 dní a z dôvodu nesúhlasného stanoviska okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s úplnou uzávierkou cesty II/552, čím došlo ku predĺženiu doby výstavby z 98 dní na 196 dní.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v zmysle ustanovenia článku X Záverečné ustanovenia bod 2 zmluvy a ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Čl. II Predmet dodatku

1. Čl. IV Cena bod 1 sa obsah tabuľky mení nasledovne:

Časť č.	Názov diela	Cena spolu v € bez DPH	20% DPH	Cena spolu v € s DPH
1.	Časť č. 1 – Rekonštrukcia mosta M 1828 cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce	240 235,18	48 047,036	288 282,216

2. Čl. VI Termín plnenia diela bod 1 písm. b) sa mení nasledovne:

Dielo – stavbu podľa Čl. II bod 2 písm. b) tejto zmluvy v termíne **do 30.10.2019.**

3. Pôvodná príloha č. 1 zmluvy – cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky sa nahrádza novým znením, ktoré je prílohou tohto dodatku ako príloha č. 1.

Čl. III **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Prílohou tohto dodatku je:
 - cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky (príloha č. 1),
 - Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením – MOST RAŠKOVCE č. KO 51/2019 zo dňa 28.06.2019 (Príloha č. 2),
 - Žiadosť o uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve č. 150/09/2018/MO Rekonštrukcia mosta M 1828 cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce č. KO 52/2019 zo dňa 28.06.2019 (Príloha č. 3),
 - List č. 91/2019 zo dňa 03.09.2019 Dodatok č. 1 - vysvetlenie (príloha č. 4).
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa 29.10.2019

V Košiciach, dňa 29.10.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ing. Jozef Rauch, riaditeľ

IZOLEX BAU s.r.o.
Ing. Richard Havrilla, konateľ